



صندوق العقارات

تقرير من المدير العام

تتضمن هذه الوثيقة تقريراً عن حالة المشاريع الممولة من صندوق العقارات، ويتضمن الجزء ثانياً منها الاجراءات المقترحة اتخاذها من قبل المجلس التنفيذي.

ويحتوي الملحق على جدول يبين الوضع المقدر للصندوق في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ومرفق يبين الالتزامات القائمة والمتوقعة حتى ذلك التاريخ.

أولاً: حالة المشاريع الجارية التي بدأ أو سيبدأ تنفيذها قبل ٣١ أيار/مايو ١٩٩٨

المكتب الاقليمي لأفريقيا

- ١- تم استكمال مشروع استبدال الأسلاك الكهربائية في المطبعة بالمكتب الاقليمي لأفريقيا وذلك في حدود المبلغ المقدر مسبقاً وهو ١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي^١.
 - ٢- وتم طلب استبدال المصعد الرئيسي للعاملين في المكتب الاقليمي، غير أنه تعذر تسليم المصعد بسبب الوضع الراهن في برازافيل. ومازالت القيمة المقدرة تبلغ ١٣٠٠٠٠ دولار أمريكي^١.
 - ٣- واستكمل تركيب وحدة تكييف الهواء البديلة في غرفتي الحاسوب والمطبعة في المكتب الاقليمي ضمن حدود التكلفة المقدرة أصلاً وهي ١٢٠٠٠٠ دولار أمريكي^١.
 - ٤- وقد أقر كل من المجلس التنفيذي، في دورته التاسعة والتسعين، وكذلك جمعية الصحة العالمية الخمسين المشاريع الستة التالية. بيد أنه بالنظر الى الوضع السائد في البلد المضيف لم تتخذ أية اجراءات لتنفيذها حتى الآن^٢.
- (١) انشاء خزان لامدادات المياه العذبة للمجمع الذي يضم المكتب الاقليمي لأفريقيا والمساكن المحيطة به بتكلفة مقدرة تبلغ ١٦٠٠٠٠ دولار أمريكي.

١ انظر الوثيقة م ١٩٩٧/٩٩/سجلات/١، الملحق ٢، الصفحة ٤٢.

٢ انظر الوثيقة م ١٩٩٧/٩٩/سجلات/١، الملحق ٢، الصفحتان ٤٤ و ٤٥.

- (٢) توسيع قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمكتب الاقليمي لأفريقيا بتكلفة مقدرة تبلغ ٤٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي.
- (٣) تركيب خزانات تحليل لتصريف الفضلات للمكتب الاقليمي لأفريقيا والمساكن المحيطة به بتكلفة مقدرة تبلغ ٣١٣ ٠٠٠ دولار أمريكي.
- (٤) استبدال الطبقة الصامدة للماء على سطح مبنى المكتب الاقليمي لأفريقيا بتكلفة مقدرة تبلغ ٢٨٨ ٠٠٠ دولار أمريكي.
- (٥) تركيب وسائل اضاءة أمنية ومعدات لكشف الحرائق داخل مبنى المكتب الاقليمي لأفريقيا بتكلفة مقدرة تبلغ ٢٩٨ ٠٠٠ دولار أمريكي.
- (٦) تركيب معدات الاضاءة الخارجية في المجمع الذي يضم المكتب الاقليمي لأفريقيا والمساكن المحيطة به بتكلفة مقدرة تبلغ ١٩٥ ٠٠٠ دولار أمريكي.

المكتب الاقليمي للبلدان الأمريكية/ المكتب الصحي للبلدان الأمريكية

- ٥- استكمل تشييد مكتب منطقة البحر الكاريبي لتنسيق البرنامج في بربادوس ولن تتجاوز الحصة التي ستستوفى من صندوق العقارات تلك التي سبق تنقيحها والبالغة ٤٠١ ٨٦٠ دولارا أمريكيا.^١
- ٦- ومازال انشاء مكتب ممثل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ المكتب الصحي للبلدان الأمريكية في المكسيك معلقا في الوقت الحاضر والتكلفة المعتمدة المقدرة بالنسبة لصندوق العقارات هي ٢٥٠ ٠٠٠ دولار أمريكي.^٢

المكتب الاقليمي لجنوب شرق آسيا

- ٧- مازالت المفاوضات جارية مع سلطات الحكومة المحلية لاضافة طابق واحد الى مبنى المكتب الاقليمي. وليس من الواضح الآن متى سيتم الحصول على الموافقة النهائية. وتبقى تكاليف المشروع في حدود المبلغ الذي سبق تقديره وهو ١٤٥ ٠٠٠ دولار أمريكي.^٣
- ٨- وقد قطع تجديد/ ترميم مبنى المكتب الاقليمي شوطا كبيرا ومن المتوقع الآن الانتهاء من هذا المشروع ضمن حدود المبلغ المقدر سابقا وهو ٤٠٠ ٠٠٠ دولار أمريكي.^٣

المكتب الاقليمي لشرق المتوسط

- ٩- أقر كل من المجلس التنفيذي، في دورته التاسعة والتسعين، وجمعية الصحة العالمية الخمسين تشييد مبنى للمكتب الاقليمي لشرق المتوسط في القاهرة، وذلك بتكلفة لا تزيد عن ٩ ٨٩٠ ٠٠٠ دولار أمريكي بالنسبة لصندوق العقارات. وقد وضعت أسس التقرير الخاص بتصميم هذا المشروع ويتوقع أن توجه الدعوة لتقديم العروض في أوائل عام ١٩٩٨. أما الموعد غير النهائي لاستكمال المبنى الجديد فهو أواخر عام ١٩٩٩.^٣

١ انظر الوثيقة مت ١٩٩٧/٩٩/سجلات/١، الملحق ٢، الصفحة ٤٢.

٢ انظر الوثيقة مت ١٩٩٧/٩٩/سجلات/١، الملحق ٢، الصفحة ٤٣.

٣ انظر الوثيقة مت ١٩٩٧/٩٩/سجلات/١، الملحق ٢، الصفحة ٤٣، والقرار ج ص ع ٥٠-١١.

المكتب الاقليمي لغرب المحيط الهادي

١٠- انتهى تجديد قاعة الاجتماعات الرئيسية في المكتب الاقليمي لغرب المحيط الهادي وذلك ضمن حدود المبلغ الذي سبق تقديره وهو ٤٠٦.٠٠٠ دولار أمريكي^١.

المقر الرئيسي

١١- استكمل العمل على الهياكل والتركيبات الجديدة في الطابق تحت الأرضي بمبنى المقر الرئيسي في حدود ما يعادل بالفرنكات السويسرية المبلغ المقدر سابقا وهو ١٧٨٠.٠٠٠ دولار أمريكي،^١ بعد تسويته بحيث يعكس تقلبات سعر الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي.

١٢- هذا ويتقدم العمل في استبدال شبكة الحاسوب المحلية تقدما يعث على الرضا. وأصبحت بعض عناصره جاهزة للتشغيل ويتوقع أن تستكمل مرحلته الأخيرة في منتصف عام ١٩٩٨، في حدود ما يعادل بالفرنكات السويسرية المبلغ الذي سبق تقديره وهو ٦٧٦٥.٠٠٠ دولار أمريكي،^١ بعد تسويته بحيث يعكس تقلبات سعر الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي.

ثانيا: الاجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

١٣- في ضوء ما تقدم، قد يرغب المجلس التنفيذي في الاحاطة علما بالتقدم المحرز في مختلف المشاريع التي يتم تمويلها من صندوق العقارات للفترة ما بين ١ حزيران/ يونيو ١٩٩٧ و ٣١ أيار/ مايو ١٩٩٨.

١ انظر الوثيقة م٢٩٩٧/٩٩/سجلات/١، الملحق ٢، الصفحة ٤٣.

الملحق

صندوق المقارنات
الحالة المقدرة في ٣١ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٧
(بالدولارات الأمريكية)

المجموع (من البداية)	١٩٩٧-١٩٩٦	١٩٩٥-١٩٩٤	١ كانون الثاني / يناير ١٩٧٠-٣١ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٣
-	١١ ٨٧٥ ٨٧٧	٣ ١٦٠ ١٧٢	-
٦٨ ٩٩٠	-	-	٦٨ ٩٩٠
٣٢ ٤٧١ ٤٣٦	-	٩ ٤١٢ ٢٥٠	٢٣ ٠٥٩ ١٨٦
١٠ ٧٠٥ ٠٠٠	ب ١٠ ٧٠٥ ٠٠٠	-	-
١ ١٢٨ ٤١٤	-	-	١ ١٢٨ ٤١٤
٨ ٧٩٠ ٢٤٦	٧٥٠ ٠٠٠	٧٣٤ ٢٥٨	٧ ٣٠٥ ٩٨٨
٧ ١٧١ ٩٥٥	٩٦٠ ٠٠٠	١٢٠ ٠٢٠	٥ ٥٩١ ٩٣٥
١ ٥٦٧	-	-	١ ٥٦٧
٦٠ ٣٣٧ ٦٠٨	١٢ ٤١٥ ٠٠٠	١٠ ٧٦٦ ٥٢٨	٣٧ ١٥٦ ٠٨٠
-	٢٤ ٢٩٠ ٨٧٧	١٣ ٩٢٦ ٧٠٠	٣٧ ١٥٦ ٠٨٠
٥٧ ٧٦٨ ٥٣٦	٢١ ٧٢١ ٨٠٥	٢ ٠٥٠ ٨٢٣	٣٣ ٩٩٥ ٩٠٨
٢ ٥٦٩ ٠٧٢	٢ ٥٦٩ ٠٧٢	١١ ٨٧٥ ٨٧٧	٣ ١٦٠ ١٧٢
-١	الرصيد في ١ كانون الثاني / يناير	الرصيد في ١ كانون الثاني / يناير	الرصيد في ١ كانون الثاني / يناير
-٢	الايروادات	الايروادات	الايروادات
	رصيد الاعتماد الدرر للمقارنات (القرارات ج ٢٣-٢٤) (١٤-٢٣)	رصيد الاعتماد الدرر للمقارنات (القرارات ج ٢٣-٢٤) (١٤-٢٣)	رصيد الاعتماد الدرر للمقارنات (القرارات ج ٢٣-٢٤) (١٤-٢٣)
	الدخيل الطيارى المخصص (القرارات ج ٢٣-١٥ و ج ٢٤-٢٣)	الدخيل الطيارى المخصص (القرارات ج ٢٣-١٥ و ج ٢٤-٢٣)	الدخيل الطيارى المخصص (القرارات ج ٢٣-١٥ و ج ٢٤-٢٣)
	و ج ٢٨-٢٦ و ج ٢٩-٢٨ و ج ٣٣-١٥ و ج ٣٤-٣٣ و ج ٣٤-١٢ و ج ٣٥-١٢ و ج ٣٦-١٧	و ج ٢٨-٢٦ و ج ٢٩-٢٨ و ج ٣٣-١٥ و ج ٣٤-٣٣ و ج ٣٤-١٢ و ج ٣٥-١٢ و ج ٣٦-١٧	و ج ٢٨-٢٦ و ج ٢٩-٢٨ و ج ٣٣-١٥ و ج ٣٤-٣٣ و ج ٣٤-١٢ و ج ٣٥-١٢ و ج ٣٦-١٧
	و ج ٣٧-١٩ و ج ٣٩-٥ و ج ٤٢-١٠ و ج ٤٢-٦ و ج ٤٤-٢٩ و ج ٤٦-٢٢	و ج ٣٧-١٩ و ج ٣٩-٥ و ج ٤٢-١٠ و ج ٤٢-٦ و ج ٤٤-٢٩ و ج ٤٦-٢٢	و ج ٣٧-١٩ و ج ٣٩-٥ و ج ٤٢-١٠ و ج ٤٢-٦ و ج ٤٤-٢٩ و ج ٤٦-٢٢
	و ج ٤٧-٢٥ و ج ٤٨-٢٢) (١٠-٢٢)	و ج ٤٧-٢٥ و ج ٤٨-٢٢) (١٠-٢٢)	و ج ٤٧-٢٥ و ج ٤٨-٢٢) (١٠-٢٢)
	القرارات ج ٥٠-١٠ و ج ٥٠-١١	القرارات ج ٥٠-١٠ و ج ٥٠-١١	القرارات ج ٥٠-١٠ و ج ٥٠-١١
	التحويل من الجزء الثاني من صندوق رأس المال العامل (القرارات ج ٢٣-١٥)	التحويل من الجزء الثاني من صندوق رأس المال العامل (القرارات ج ٢٣-١٥)	التحويل من الجزء الثاني من صندوق رأس المال العامل (القرارات ج ٢٣-١٥)
	الايحارات المحصلة	الايحارات المحصلة	الايحارات المحصلة
	القرائد	القرائد	القرائد
	ايرادات اخرى	ايرادات اخرى	ايرادات اخرى
-٣	مجموع الايرادات	مجموع الايرادات	مجموع الايرادات
-٣	مجموع الاعتمادات المتاحة	مجموع الاعتمادات المتاحة	مجموع الاعتمادات المتاحة
-٤	الايرادات القائمة والموعودة	الايرادات القائمة والموعودة	الايرادات القائمة والموعودة
	(انظر مرفق هذا الملحق)	(انظر مرفق هذا الملحق)	(انظر مرفق هذا الملحق)
	الرصيد في ٣١ كانون الأول / ديسمبر	الرصيد في ٣١ كانون الأول / ديسمبر	الرصيد في ٣١ كانون الأول / ديسمبر

١ مقدره
ب كان القصد من هذا الاعتماد تمويل التكاليف الجزئية للمشاريع الستة التي أقرت للمكب الاقليمي لافريقيا في القرار ج ٥٠-١٠٠ بما مجموعه ١ ٦٥٤ ٠٠٠ دولار أمريكي. ولم تدرج الايرادات الموازية في هذا التقرير بالنظر الى الوضع الراهن في المكب الاقليمي لافريقيا.

المرفق
صندوق العقارات
الالتزامات القائمة والمتوقعة من البداية
(١ كانون الثاني/يناير ١٩٧٠) حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧
(بالدولارات الأمريكية)

المجموع	الالتزامات		الترخيص (القرار/ المقرر الاجرائي)	الغرض
	١٩٩٧-١٩٩٦	١٩٩٥-١٩٩٤		
٥٠٦٤ ٣٣٧	٤٥٠ ٩٣٩	٤٢٥ ٨٤١	٤ ٦٨٧ ٥٥٧	١- صيانة وترميم المساكن المخصصة للموظفين واجراء تعديلات عليها المكتب الاقليمي لأفريقيا المكتب الاقليمي لشرق المتوسط
٢٠١ ٠٥٥	٥ ٢٧٣	١٤ ٧٢٧	١٨١ ٠٥٥	
٥٧٦٥ ٣٩٢	٤٥٦ ٢١٢	٤٤٠ ٥٦٨	٤ ٨٦٨ ٦١٢	
			٥١٤-٢٣ الفقرة (١)٣	
			٥١٤-٢٣ الفقرة (٢)٣	٢- الترميمات والتعديلات الكبيرة في المباني الحالية للمنظمة المقر الرئيسي: الترميمات الحارية اعادة السلامة الانشائية للطابق الثامن من المبنى الرئيسي تحديد سقف المقر الرئيسي والمنشآت التقنية المبنية عليه اعادة تصميم الطابق الثامن للمقر الرئيسي استبدال مقسم الهاتف استبدال غاز الفريون في نظام تكييف الهواء تقوية الهيكل الداعم أسفل الطريق الفرعي المؤدي الى المبنى الرئيسي استبدال شبكة الكمبيوتر المحلية تحديد الطابق الأرضي التحتي المكتب الاقليمي لأفريقيا المكتب الاقليمي للبلدان الأمريكية المكتب الاقليمي لجنوب شرق آسيا المكتب الاقليمي لأوروبا المكتب الاقليمي لشرق المتوسط المكتب الاقليمي لغرب المحيط الهادي..
٩٠٣ ١٠١	-	-	٩٠٣ ١٠١	
٣٦٣ ١٩٣	-	-	٣٦٣ ١٩٣	
٣٣٥ ٧٥٧	-	-	٣٣٥ ٧٥٧	
١٥٥٠ ٣٦٣	-	-	١٥٥٠ ٣٦٣	
٢ ٢١٧ ٩٨٦	١٣ ٣٧٦	٣٠ ٤٧٥	٢ ١٧٤ ١٣٥	
-	-	-	-	
١ ٢٧٦ ٤٠١	٥٧٧ ٤٠٨	٦٩٨ ٩٩٣	-	
٧ ١٠٠ ٢٠٠	٧ ١٠٠ ٢٠٠	-	-	
١ ٧٨٢ ٦١٩	١ ٦٨٠ ٠٣٣	١٠٢ ٥٨٦	-	
٢ ٠٠٥ ٣٧٨	٢٨٨ ٢٩٢	٨٦٦	١ ٧١٦ ٢٢٠	
٤٩٢ ٩٧٠	-	١١٠ ٢٥٠	٣٨٢ ٧٢٠	
١ ٢٤٩ ٢٨٠	٤٣٢ ٤٢٩	٣١٩ ٣٢٣	٤٩٧ ٥٢٨	
١ ٦٧٤ ١١٧	٥٠ ٦٢٥	٨٦ ٥٧١	١ ٥٣٦ ٩٢١	
١ ٨٧ ٨٠٨	٢٩ ٩٩٢	-	١٥٧ ٨١٦	
١ ٢٩٨ ٩٢٢	٤٠٦ ٠٠٠	-	٨٩٢ ٩٢٢	
٢٢ ٤٣٨ ٠٩٥	١٠ ٥٧٨ ٣٥٥	١ ٣٤٩ ٠٦٤	١٠ ٥١٠ ٦٧٦	
			٥١٤-٢٣ الفقرة (٣)٣	٣- شراء الأرض وانشاء المباني أو توسعتها المقر الرئيسي المبنى الرئيسي: التحويل الى صندوق مبنى المقر الرئيسي لتسوية النزاع جزئيا مع الشركة الفرنسية للمقاولات الحصول على الأرض المبنى الثاني المسبق الصنع المبنى الثالث المسبق الصنع الدراسات المعمارية للتوسع المقترح في المبنى الرئيسي تعديلات في المبنى "V" موقف اضافي للسيارات تشيد بناء لاحتواء المطبخ والمطعم المكتب الاقليمي لأفريقيا
٦٥٥ ١٤٠	-	-	٦٥٥ ١٤٠	
١ ٠٠٠ ٠٩٥	-	-	١ ٠٠٠ ٠٩٥	
٦٨٩ ٧٩١	-	-	٦٨٩ ٧٩١	
١ ٧٩٩ ٥٧٥	-	-	١ ٧٩٩ ٥٧٥	
٢٤٣ ٨٣٢	-	-	٢٤٣ ٨٣٢	
١٠٢ ٦٥٨	-	-	١٠٢ ٦٥٨	
١٠٤ ٥٦٤	-	-	١٠٤ ٥٦٤	
٢ ٧٢٨ ٨٤٤	-	-	٢ ٧٢٨ ٨٤٤	
٩٣٦ ٩٣٧	-	-	٩٣٦ ٩٣٧	
٧٥١ ٥٨٥	-	-	٧٥١ ٥٨٥	
٩٣٠ ٥٨٨	-	-	٩٣٠ ٥٨٨	
			١٦-٢٣ ١٦-٢٣ ٢٦-٢٨	بناء مساكن اضافية للموظفين التوسعة الأولى لمبنى المكتب الاقليمي التوسعة الثانية لمبنى المكتب الاقليمي

أ مقدرة.

المجموع	الالتزامات			الترخيص (القرار/ المقرر الاجرائي)	الغرض
	١٩٩٧-١٩٩٦ ^أ	١٩٩٥-١٩٩٤	-١٩٧٠/١/١ ١٩٩٣/١٢/٣١		
١٣٥١٧	-	-	١٣٥١٧	جصع ٢٤-٢٤	الحصول على أرض لمساكن اضافية للموظفين.....
٢٩٢٩٥٥	-	-	٢٩٢٩٥٥	جصع ١٢-٣٤	تحويل مساكن الموظفين.....
٥٩٩٢٨٧	-	-	٥٩٩٢٨٧	جصع ١٢-٣٤	تشديد مبنى صغير للمكاتب ومساكن للموظفين في مالابو، غينيا الاستوائية
٨٦٣٥٥٢	-	-	٨٦٣٥٥٢	جصع ١٩-٣٧	التوسعة الثالثة لمبنى المكتب الاقليمي
٣٥٤٣٥١	-	-	٣٥٤٣٥١	جصع ٦-٤٣	شراء خمسة منازل للموظفين في ناميبيا ...
١٢٦٠٨٧٥	١٩٧٤	٢٥٧٧٠٤	١٠٠١١٩٧	جصع ٢٩-٤٤	استبدال مقسم الهاتف المكتب الاقليمي للبلدان الامريكية
١٠٠٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠٠	جصع ٣٩-٢٥	بناء مكتب المنظمة في برازيليا (مساهمة المنظمة).....
٣٠٠٠٠٠	-	-	٣٠٠٠٠٠	جصع ١٢-٣٥	تشديد مبنى المعهد الكاريسي للأغذية والتغذية (مساهمة المنظمة).....
٤٠١٨٦٠	٤٠١٨٦٠	-	-	جصع ٢٥-٤٧	تشديد مكتب لتسيق برامج منطقة البحر الكاريسي، بربادوس
٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	-	-	جصع ٢٥-٤٧	تشديد مكتب لممثل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ منظمة الصحة العالمية في المكسيك.....
١٣٧٣٣١	-	-	١٣٧٣٣١	جصع ٢٥-٢٤	المكتب الاقليمي لجنوب شرق آسيا توسيع مبنى المكتب الاقليمي
٦٣١٧٢	-	-	٦٣١٧٢	جصع ٢٦-٢٨	أجهزة اطفاء الحريق والمولد الكهربائي الخاص بالطوارئ.....
١٢٠٥٥٧	-	-	١٢٠٥٥٧	جصع ٢٦-٢٨ ت ٦٣ (٨)	تركيب مقسم هاتف جديد
٦٧٣٤٩٧	-	-	٦٧٣٤٩٧	جصع ١٢-٣٤	توسعة مبنى المكتب الاقليمي، بما في ذلك انشاء وحدة جديدة لتكييف الهواء ومحطة فرعية لتوليد الكهرباء..
٨٤٧٩١	-	-	٨٤٧٩١	جصع ١٢-٣٥	مولد احتياطي اضافي.....
١٤٥٠٠٠	١٤٣٤٠٤	-	١٥٩٦	جصع ٩-٤٥	اضافة طابق واحد الى مبنى المكتب الاقليمي
٩٣٢١٣	-	-	٩٣٢١٣	جصع ١٥-٢٧	المكتب الاقليمي لأوروبا تحديد المباني الاضافية:
٩١٥٤٦	-	-	٩١٥٤٦	جصع ٢٨-٢٩	٣٩ سترانديرومنادان.....
١٩٠٠٠٠	-	-	١٩٠٠٠٠	جصع ٢٨-٢٩ ت ٦٣ (٨)	٣٣ سترانديرومنادان.....
٦٣٧٠٧	-	-	٦٣٧٠٧	جصع ٢٨-٢٩	تركيب مقسم هاتف جديد
٣٨١٠٢	-	-	٣٨١٠٢	جصع ١٢-٣٤	دراسة معمارية مبدئية لتوسيع مبنى المكتب الاقليمي
٣٩٦٣٤	-	-	٣٩٦٣٤	جصع ١٢-٣٤	مصعد ودورات مياه للمعوقين في المكتب الاقليمي
١٩٠٠٠٠	-	-	١٩٠٠٠٠	جصع ٤٠-٢٥	المكتب الاقليمي لشرق المتوسط توسعة مبنى المكتب الاقليمي
١٠٠٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠٠	جصع ٩-٣٨	توسعة اضافية لمبنى المكتب الاقليمي
٥٩٩٨١٣	-	-	٥٩٩٨١٣	جصع ١٣-٤١	دراسة معمارية لتوسعة مبنى المكتب الاقليمي
٩٨٩٠٠٠	٩٨٩٠٠٠	-	-	جصع ٦-٤٣	بناء ملحق بالمكتب الاقليمي.....
٢٥٠٩٧	-	-	٢٥٠٩٧	جصع ١١-٥٠	تشديد مبنى جديد للمكتب الاقليمي.....
٥٣٧٤٣٧	-	-	٥٣٧٤٣٧	جصع ١٦-٢٧	المكتب الاقليمي لغرب المحيط الهادي تركيب معدات اكتشاف ومكافحة الحرائق
١٠٩٠١٤١	-	-	١٠٩٠١٤١	جصع ٢٨-٢٩	توسعة مبنى المكتب الاقليمي.....
١١٠٢٠٥٥	-	٣٤٨٧	١٠٩٨٥١٨	جصع ١٥-٣٣	توسعة اضافية لمبنى المكتب الاقليمي
٢٩٥٦٥٠٤٩	١٠٦٨٧٢٣٨	٢٦١١٩١	١٨٦١٦٦٢٠	جصع ٦-٤٣	بناء ملحق بالمكتب الاقليمي.....
٥٧٧٦٨٥٣٦	٣٢١٧٢١٨٠٥	٢٠٥٠٨٢٣	٣٣٩٩٥٩٠٨		مجموع حيازة الأرض وانشاء المباني أو توسعها
					مجموع الالتزامات وغيرها من الالتزامات المتوقعة

أ مقدرة.
ب لم تدرج المشاريع الستة التي أقرت للمكتب الاقليمي لأفريقيا في القرار جصع ١٠-٥٠ بتكلفة اجمالية قدرها ١٦٥٤٠٠٠ دولار أمريكي بالنظر الى الوضع الراهن في المكتب الاقليمي لأفريقيا.