

WORLD HEALTH  
ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE  
DE LA SANTÉ

CONSEIL EXECUTIF

EB27/23

25 janvier 1961

Vingt-septième session

ORIGINAL : ANGLAIS

Point 4.3.2 de l'ordre du jour  
provisoire

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST

Rapport du Directeur général

Conformément à la demande contenue dans la résolution WHA13.25, le Directeur général a l'honneur de soumettre le rapport suivant sur les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est.

Les travaux de terrassement ainsi que la construction des fondations et du socle du bloc de bureaux et du bâtiment des conférences ont été achevés en juin 1960. L'élévation de la superstructure a aussitôt commencé et, à la fin d'août, 10 % de la superstructure étaient édifiés. Les travaux se sont poursuivis régulièrement depuis lors, si bien qu'au 15 décembre 1960, 49 % de la superstructure étaient terminés et la construction du quatrième étage du bloc de bureaux était entamée.

Le Gouvernement de l'Inde espère que le bâtiment des conférences et le premier étage du bloc de bureaux seront prêts à être inspectés lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé se réunira en février 1961.

Les matériaux et l'équipement nécessaires ont été commandés (verres anti-éblouissants, panneaux insonorisants, carreaux de revêtement de sols en polyvinyle, installation de climatisation, ascenseurs, installation de sonorisation, matériel et transformateurs de sous-station électrique, etc.); on pense que la mise en place de ce matériel sera terminée à la fin de 1961.

Tous les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est ont été invités à fournir des produits typiques de leur art et de leur artisanat national : meubles, peintures murales, etc. Une maquette de l'édifice et des croquis des salles et des pièces qui recevront ces envois de caractère culturel ont été exposés lors de la treizième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, tenue à Bandoeng en août 1960; des dessins détaillés ont été envoyés par la suite aux gouvernements pour les aider à préparer leurs dons.