世界卫生组织

第六十届世界卫生大会 **A60/INF.DOC./3**

临时议程项目 11.3 **2007 年 4 月 19 日**

不动产：基本建设总计划草案
关于总部新大楼的进展报告

1. 卫生大会在 WHA56.13 号决议中确认授权总干事开始在总部建造新大楼，费用估算为 6600 万瑞士法郎，其中世卫组织的分摊额为 3300 万瑞士法郎。

2. 虽然总承包商还在做最后的收尾和调整工作，新大楼已于 2006 年 10 月开始启用，现已全部为约 240 名联合国艾滋病规划署工作人员和 230 名世卫组织工作人员所使用。

3. 项目费用估计仍维持在第五十六届世界卫生大会批准的 6600 万瑞士法郎的限度内，但尚需最后决算。

4. 建造大楼由瑞士当局提供的 5980 万瑞士法郎的 50 年可偿还无息贷款供资，其中世卫组织的分摊额为 2990 万瑞士法郎。目前正在与瑞士当局就拆除 V 楼的赔偿价值问题继续进行协商，这笔款额预期能够覆盖总费用中世卫组织分摊额与可偿还无息贷款中世卫组织分摊额之间的差额。

5. 与建造现有主楼时采用的做法相似（见 WHA13.46 号决议），卫生大会拟可请会员国以及各基金会、机构以及其他机构和个人注意考虑通过捐赠总干事表示需要的家具和装饰品来补充大楼装饰的可能性。

= = =